

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

Директор МБОУ СОИД №6 с. Новоселище

Ю.Н. Сопов

2020г.



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

№ п/п	Наименование конструкции	Место расположения дефекта (повреждения)	Описание дефекта / повреждения	Рекомендации по устранению дефектов.	Объём
1		3	4	5	6
1		В осях в осях 8-9/Г-В	Сквозное разрушение дощатого настила и подшивки конструкции перекрытия	Выполнить демонтаж существующей подшивки, с удалением существующего утеплителя (шлака). Выполнить устройство новой подшивки, утепления в рамках проекта капитального ремонта. Утеплитель принять по результатам теплотехнического расчета.	N <sub>балок</sub> = 9 шт. *
2		Повсеместно	Повреждение 70% деревянных элементов подшивки конструкции перекрытия вызываемые воздействием биологических агентов.	Выполнить обработку деревянных элементов, огне-биозащитными составами.	
3			Повсеместные следы замачивания конструкций крыши в местах расположения стуховых окон	Вновь устраиваемые конструкции в рамках капитального, также обработать огне-биозащитными составами.	S <sub>кр</sub> = 1510м <sup>2</sup> *
4	Перекрытие		Деревянных элементы крыши в осях 1-4/А-В подверглись воздействию пожара. Повсеместное обугливание древесины на глубину до 10 мм	Предусмотреть устройство пароизоляционного слоя в рамках проекта капитального ремонта.	
5		Повсеместно	Локальные участки с отсутствием огне-биозащиты.	В осях 2-3/А-Б предусмотреть удаление существующего утеплителя из стекловолокна с последующим устройством нового. Утеплитель принять по результатам теплотехнического расчета.	По проекту

1	2	3	4	5	6
6			Повсеместные сколы, растрескивания покрытия	Выполнить демонтаж существующего покрытия из асбестоцементных листов, обрешётки. Выполнить устройство нового кровельного покрытия, обрешётки.	По проекту
7			Вылет карниза кровли равен 0,3 – 0,5 м, что меньше допустимого значения равного 0,6 м (п. 9.3 СП 17.13330.2017).	Выполнить снегозадерживающие устройства, по заранее разработанному проекту.	
8	Крыша	Повсеместно	На кровле отсутствуют снегозадерживающие устройства	Выполнить ограждение кровли по заранее разработанному проекту.	
9			Отсутствует ограждение кровли, что не соответствует п. 6.16 СП 118.13330.2012	Выполнить снегозадерживающие устройства, по заранее разработанному проекту.	L <sub>отр</sub> = 245 м.п.*
10			Отсутствует лестница на крышу здания, что не соответствует п. 2 ст. 90 ФЗ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г	Выполнить лестницу	По проекту
<b>Примечание</b>					
*-возможно изменение объёмов работ на стадии разработки проекта капитального ремонта					

Комиссия в составе:

Начальник ЖКХ Администрации Ханкайского муниципального района


Заместитель директора по АХР МБОУ СОШ №6 с. Новоселище

Инженер-строитель МКУ СОД МОУ Ханкайского муниципального района

Председатель профсоюзного комитета МБОУ СОШ №6 с. Новоселище

 А.А. Васильев

 В.В. Вдовенко

 А.Е. Чигорин

 Е.В. Левыкина